



Ospeli borettslag
periode 2020-21
www.ospeli.no

Info-rørfornying

Rekke H er nå langt på vei i rørfornying og her er en liten status.

Hovedstrekket er ferdig og mange av hattene er også på plass. Litt problemer med lekkasje i hatter har resultert i litt forsinkelse, men planen om ferdigstilling innen fredag 7.august er godt innenfor rekkevidde.

I LH222 har det dessverre vært behov for å grave opp deler av gulvet for tilkomst, derfor har det vært litt ekstra aktivitet der.

Når Olimb er ferdig i rekke H, vil det være en periode med både opprydding og gjennomføring av restarbeider (rørfornying som ikke er gjennomført av ulike årsaker). Angående dette siste, vil hver enkelt dette angår kontaktes før gjennomføring.

Vi må understreke at Olimb **må** demontere deler av vegg bak toalett (eller tilsvarende) på 'små-toalettet' for å komme til med trekking av rørfornyings 'strømpe'. I denne forbindelsen kappes deler av soilrøret omkring stakeluken og denne erstattes med en plastluke. Dette medfører at elektriker kommer inn å flytte jordingsledning for sikringsskapet.

NB! Når jobben med rørfornying er ferdig, vil snekker tilbakestille vegg ferdig med gips og sparklet overflate. Evt maling, tapet eller flis må hver enkelt andelseier ta selv. Denne jobben tar 2-3 dager og da vil toalettet på det rommet være demontert så lenge den jobben pågår.

Har du andre spørsmål angående prosjektet, kan du ta kontakte med Thomas eller Roar (styret@ospeli.no). Vi vil forsøke å holde dere informert pr SMS underveis samt oppdatere info som finnes på hjemmesiden vår www.ospeli.no.

Kontaktpersoner i styret for denne jobben er:

Roar Asphaug (vedlikeholdsleder) mob.tlf. 99 44 12 33

Thomas Raum (styreleder) mob.tlf 48 06 15 82

Mvh

Styret i Ospeli Borettslag